



OCENA AKTUALNOŚCI
I STOPNIA REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI MIASTA
LESZNA NA LATA 2017-2027
- AKTUALIZACJA

RAPORT WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023

WSTĘP

Przedmiotem niniejszego raportu jest **ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 - aktualizacja (GPR)**, wymagana do opracowania przez art. 22 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2024 poz. 278.).

Podstawą oceny aktualności i stopnia realizacji GPR są wyniki procesu monitorowania postępu jego wdrażania, określone w rozdziale 6 GPR - "Zarządzanie i monitorowanie Gminnym Programem Rewitalizacji.

Formularz ten stanowił punkt wyjścia do wszelkich analiz, których celem było określenie skuteczności podejmowanych działań oraz realizowanych przedsięwzięć.

1. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

„Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 – aktualizacja” to najważniejszy dokument, stanowiący kierunkowskaz dla działań rewitalizacyjnych w mieście.

Jego opracowanie poprzedzone zostało szerokimi konsultacjami społecznymi, włączając spacer studyjne, spotkania informacyjne czy też debaty publiczne.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna przyjęty został w dniu 26.10.2017 roku uchwałą nr XLI/530/2017 Rady Miejskiej Leszna i obowiązuje 10 lat.

27 lutego 2020 r. Rada Miejska Leszna przyjęła Uchwałę Nr XXII/299/2020 w sprawie przystąpienia do prac nad pierwszą aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji. Po wprowadzaniu zmian projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027 – aktualizacja” został poddany konsultacjom społecznym w trybie zgodnym z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Wynik konsultacji jest ważny. Wszelkie uwagi, które uznano za zasadne, zostały uwzględnione w dokumencie „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027 – aktualizacja”.

W związku z wydaniem opinii przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dotyczącej możliwości finansowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 – aktualizacja” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz wpisu wskazanego Programu na Wykaz Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Wielkopolskiego istnieje konieczność wprowadzenia zmian ww. dokumentu (Uchwała Nr 428/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2024 r.). Kolejna aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 dotyczy przede wszystkim elementów wskazanych w karcie oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna.

1.1. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI W LICZBACH



1.2. CELE STRATEGICZNE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI



Cel strategiczny 1
AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW



Cel strategiczny 2
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW



Cel strategiczny 3
**STWORZENIE PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI
DLA MIESZKAŃCÓW**



Cel strategiczny 4
OŻYWIENIE GOSPODARCZE W CENTRUM

CEL STRATEGICZNY 1



AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW

CEL SZCZEGÓŁOWY

Cel 1.

Aktywizacja społeczna /
inkluzja osób wykluczonych

Cel 2.

Integracja i informacja

KIERUNKI DZIAŁAŃ

1. Tworzyć przestrzeń sprzyjającą
nabywaniu
umiejętności rodzicielskich
w **RODZINACH DYSFUNKCYJNYCH**

2. Stworzyć warunki sprzyjające
rozwojowi **DZIECI POZBAWIONYCH
OPIEKI RODZICIELSKIEJ**

3. Kompleksowo wspierać
i aktywizować społecznie
i zawodowo **OSOBY BEZDOMNE**

4. Podtrzymać kondycję
psycho-fizyczną
i społeczną **SENIORÓW**

5. Wspierać rozwój osobisty
**MIESZKAŃCÓW OBSZARU
REWITALIZACJI** i budować lub odbudować
poczucie własnej wartości

1. Wspierać, aktywizować
i integrować lokalne
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
oraz grupy inicjatywne
działające na rzecz mieszkańców

2. Włączać **MIESZKAŃCÓW**
w proces rewitalizacji poprzez
prowadzenie kampanii informacyjnej
i edukacyjnej, współdziałanie
i współdecydowanie

3. Wzmacniać poczucie
tożsamości lokalnej **MIESZKAŃCÓW**
oraz identyfikacji z miejscem
zamieszkania

CEL STRATEGICZNY 2



POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel 1.
Zróżnicowanie
mieszkań i
mieszkańców

Cel 2.
Poprawa warunków
zamieszkania

Cel 3.
Poprawa świadczenia
usług dla mieszkańców

KIERUNKI DZIAŁAŃ

1. Poprawić strukturę
mieszkańców w centrum
poprzez przygotowanie
różnorodnej oferty mieszkań

1. Podnieść standard
życia mieszkańców

1. Tworzyć dogodne warunki
rozwoju dla dzieci i młodzieży
poprzez modernizację,
rozbudowę lub budowę
infrastruktury edukacyjnej

2. Tworzyć dogodne warunki
rozwoju mieszkańców
poprzez poszerzenie
oferty sportowej

3. Podnieść poziom
świadczenia usług oraz
zwiększyć dostępność
mieszkańców
do instytucji kultury

4. Poprawić warunki obsługi
mieszkańców

CEL STRATEGICZNY 3



STWORZENIE PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI DLA MIESZKAŃCÓW

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel 1.

Tworzenie atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców

Cel 2.

Nadanie funkcji obszarom niezagospodarowanym (pokolejowym, przemysłowym)

Cel 3.

Poprawa komunikacji i istniejącego układu komunikacyjnego

KIERUNKI DZIAŁAŃ

1. Przywrócić świetność centralnych punktów miasta

2. Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców

3. Stworzyć spójną, wzbogaconą kulturowo przestrzeń publiczną

4. Poprawić jakość środowiska

1. Zagospodarować tereny pokolejowe

2. Zagospodarować nieczynne obiekty przemysłowe, tworząc w nich nowe funkcje

1. Wzbogacić istniejące ciągi komunikacyjne o dodatkowe funkcje tworzące przestrzeń inkluzywną

2. Uspokoić ruch samochodowy w centrum miasta poprzez stworzenie nowego układu komunikacyjnego i modernizację istniejącego

3. Tworzyć ciągi pieszo-rowerowe w centrum i poprawiać dostępność mieszkańców do centrum

CEL STRATEGICZNY 4



OŻYWIENIE GOSPODARCZE W CENTRUM

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel 1.

Rozwój nowych firm

Cel 2.

Zagospodarowanie przestrzeni gospodarczej w centrum

Cel 3.

Promowanie gospodarczo centrum miasta

Cel 4.

Aktywizacja gospodarcza mieszkańców

KIERUNKI DZIAŁAŃ

1. Tworzyć system wsparcia dla nowopowstałych firm

1. Zapobiegać opuszczaniu lokali użytkowych przez obecnych najemców

1. Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta

1. Stworzyć i zrealizować plan działań wspierających przedsiębiorczość i reintegrację zawodową

2. Działać w celu zapewnienia pustych lokali użytkowych będących własnością miasta

3. Współpracować z właścicielami nieruchomości w celu komercjalizacji pustych lokali użytkowych

1.4. OBSZAR REWITALIZACJI



1.5. OBSZAR REWITALIZACJI MIASTA LESZNA W LICZBACH



13 300

LICZBA LUDNOŚCI
OBSZARU REWITALIZACJI



21%

UDZIAŁ LICZBY
LUDNOŚCI OBSZARU
REWITALIZACJI
W LICZBIE LUDNOŚCI
GMINY OGÓŁEM



282 ha


POWIERZCHNIA OBSZARU
REWITALIZACJI



9%

UDZIAŁ POWIERZCHNI
OBSZARU
REWITALIZACJI
W POWIERZCHNI
GMINY OGÓŁEM

1.6. GŁÓWNE PROBLEMY SPOŁECZNE ZIDENTYFIKOWANE NA OBSZARZE REWITALIZACJI



1.7. PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

37

PODSTAWOWYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ
REWITALIZACYJNYCH

12

ZAKOŃCZONYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ
REWITALIZACYJNYCH

29

DOPUSZCZALNYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ

PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

- stan na koniec grudnia 2023

14

ZAKOŃCZONYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ

29

PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRYCH
REALIZACJA SIĘ ROZPOCZĘŁA

6

PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZAKŁADANE DO REALIZACJI

2. OCENA STOPNIA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Stan realizacji projektów w dokumencie „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 – aktualizacja” wraz z informacją na temat poniesionych kosztów znajduje się w tabeli zawartej w części 2.1. - „Postęp realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w GPR”.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zakończono już realizację 14 przedsięwzięć. 12 z tych projektów zostało zrealizowanych przez miasto Leszno lub instytucje z nim powiązane (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o., I Liceum Ogólnokształcące).

Realizatorami pozostałych dwóch projektów były: Caritas Archidiecezji Poznańskiej i prywatne przedsiębiorstwa. Większość zakończonych działań miała charakter infrastrukturalny – polegała na remoncie, adaptacji budynków, a także rewaloryzacji przestrzeni publicznej.

Drugą kategorię przedsięwzięć stanowi 29 projektów, które według stanu na koniec 2023 roku były już w trakcie realizacji.

Za 19 z nich odpowiada miasto Leszno lub podległe mu instytucje (MOK, MOPR itp.), pozostałych 10 przedsięwzięć realizowanych jest przez podmioty prywatne, stowarzyszenia lub firmy oraz przez Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie. Wśród projektów tych znajdują się zarówno działania miękkie mające na celu zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (np. poprzez realizację wydarzeń integrujących społeczność lokalną), jak i remonty, adaptacje budynków oraz projekty infrastrukturalne, obejmujące m.in. termomodernizacje, przebudowę sieci ciepłowniczej, przestrzeni publicznych czy też systemu komunikacyjnego.

Ostatnią kategorię tworzą projekty zakładane do realizacji – według stanu na koniec 2023 r. było ich 6.

Podsumowując, na podstawie analizy realizacji przedsięwzięć podstawowych oraz ich stosunku do zakładanego harmonogramu można stwierdzić, że proces wdrażania GPR następuje w większości przypadków zgodnie z planem.

Projekty ZREALIZOWANE (12)

- 0 - Nowe tory – centrum Leszna po kolei;
- 2 - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania domu zakonnego na Dom Dziecka; Caritas im. Św. Rodziny i placówkę opiekuńczo-wychowawczą z zapleczem socjalno-administracyjnym;
- 5 - Jesteśmy w sieci;
- 9 - Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby nowej placówki oświatowej;
- 14 - Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie;
- 21 - Targi NGO;
- 26 - Rozbiórka starego budynku i budowa nowego obiektu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej;
- 29 - Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza;
- 33 - Modernizacja parku przy Placu Tadeusza Kościuszki w Lesznie;
- 42 - Przebudowa budynku starej piekarni pod nowe funkcje kulturalno-edukacyjne i gospodarcze;
- 43 - Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi;
- 46 - Modernizacja dróg: Strzelecka, Lipowa, Obrońców Lwowa, Norwida, Al. Krasińskiego, Śniadeckich i Fabryczna, Wilkowicka, DK 12;

Projekty W TRAKCIE REALIZACJI (29)

- 1-Kluby Rodzinne i Świetlica Podwórkowa;
- 7-Profilaktyczno-artystyczno-sportowe działania na rzecz młodzieży;
- 10-Przebudowa i adaptacja obiektów oświatowych;
- 11-Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień;
- 22-Wydarzenia integrujące społeczność lokalną;
- 30-Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl.Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna;
- 35-Przebieg parkowa jako ważny element w uzdrowieniu Starówki –park Heermanna;
- 37-Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie;
- 40-Nowe pompy – przebudowa i adaptacja zabytkowego obiektu Fabryki Pomp pod nowe funkcje gospodarcze;
- 41-Nowe Młyny;
- 45-Transformacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu;
- 47-Parking buforowy w Śródmieściu;
- 49-Wsparcie biznesu na obszarze rewitalizacji;
- 50-GALERIA „PIEKARNIA”;
- 51-Stacja biznes. Strefa kreatywna
- 54-Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne;

- 55-Zagospodarowanie / komercjalizacja pustych lokali użytkowych na obszarze rewitalizacji;
- 56-Kultura w centrum;
- 58-Rodzinne Stare Miasto;
- 59-Obywatelskie Stare Miasto;
- 61-Młodzieżowe Stare Miasto;
- 62-Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji;
- 63-Bezpieczne Stare Miasto;
- 64-Stare Miasto oddycha czystym powietrzem;
- 66-Rewitalizacja obiektów przy ul. Marcinkowskiego 15 i 15a;
- 67-Biblioteka kulturalnie rewitalizuje;
- 68-Budowa obiektu handlowo-usługowego „GOPLANA” wraz z zagospodarowaniem terenu;
- 69-Modernizacja i adaptacja terenów przy ul. 17 stycznia 5,7 na obiekty mieszkalne oraz handlowo-usługowe;
- 70-Modernizacja budynku i dostosowanie do potrzeb gastronomicznych;

Projekty ZAKŁADANE DO REALIZACJI

- Remonty budynków mieszkalnych
- Zieloną do góry - zagospodarowanie ulicy Zielonej i Brackiej w Lesznie
- Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na budynek mieszkalny na terenie pokolejowym przy ul. Towarowej w Lesznie - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
- Zielone Stare Miasto
- Pozytywna kampania świadomościowa „Nakręć się na centrum”
- Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego, Krótkiej w Lesznie

2 . 1 . POSTĘP REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ZAWARTYCH W GPR - ZREALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA

"Nowe tory - centrum Leszna po kolei"

Okres realizacji projektu: marzec 2016 - grudzień 2019.

Projekt modelowy.

Idea konkursu "Modelowa rewitalizacja miast" - wsparcie samorządów w procesie przygotowania programów rewitalizacji oraz modelowych rozwiązań, z których będą mogły korzystać także inne samorządy.

Efekty projektu - przygotowanie się pod względem koncepcyjnym, studialnym, projektowym do przeprowadzenia długotrwałego, przemyślanego i skutecznego procesu rewitalizacji Leszna.

„Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania domu zakonnego na Dom Dziecka Caritas im. Św. Rodziny i placówkę opiekuńczo-wychowawczą z zapleczem socjalno- administracyjnym”

Na pierwszym piętrze znajdują się mieszkania treningowe, przeznaczone dla matek w trudnej sytuacji rodzinnej. Dla 14 podopiecznych Domu Dziecka przeznaczony jest drugie piętro obiektu.

„Jesteśmy w sieci”

Przedsięwzięcie polegało na organizacji szkoleń i warsztatów praktycznych z zakresu obsługi komputera oraz programowania. W roku 2019 w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Wielkopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Wielkopolska we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej z Poznania. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie jako partner projektu zorganizował szkolenie dla osób starszych z obsługi komputera w dwóch grupach 10 osobowych. Seniorzy podczas zajęć nabyli podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz poruszenia się w środowisku przeglądark internetowych.

„Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby nowej placówki oświatowej”

Zakres realizacji zadania obejmował rozbiórki istniejących budynków, budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym oraz przebudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Nowo powstały budynek to sala sportowa o wymiarach wewnętrznych 1740x2599cm. Posiadająca pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę siatkową oraz boisko do gry w koszykówkę o wymiarach 2410x1310cm.

Przebudowa budynku gimnazjum obejmowała:

- roboty rozbiórkowe,
- naprawę dachu – przywrócenie pierwotnego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej,
- wymianę stolarki okiennej,
- malowanie i szpachlowanie wewnątrz,
- wymianę sufitów podwieszanych,
- wymianę podłogi na gruncie,
- malowanie, naprawa, renowacja elewacji,
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,
- wymianę instalacji elektrycznych,
- wymianę instalacji sanitarnych,
- dobudowę windy.

W ramach zagospodarowania terenu wykonano:

- budowę drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi,
- przebudowę istniejącego boiska,
- budowę placu zabaw,
- oświetlenie zewnętrzne,
- budowę chodników,
- ogrodzenie strefy boisk,
- zagospodarowanie terenów zieleni.

Parametry techniczne budynku szkoły:

Powierzchnia zabudowy - 779,78 m²

Powierzchnia użytkowa 2 341,17 m²

Kubatura 15 097,00 m³

Parametry techniczne Sali sportowej:

Powierzchnia zabudowy 1 048,59 m²

Powierzchnia użytkowa 1 591,31 m²

Kubatura 9 134,47 m³.

„Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie”

W ramach inwestycji zdemontowano poprzednią asfaltową nawierzchnię, wyrównano podłoże, a przede wszystkim ułożono nową syntetyczną trawę.

Poprawiony został również system odwodnienia boiska, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo oraz komfort jego użytkowania. Dodatkowo na terenie boiska zamontowano monitoring.

„Targi NGO”

Do udziału w Targach zaproszone zostały organizacje pozarządowe, jak również grupy nieformalne, instytucje, firmy prowadzące działalność pożytku publicznego, gotowe do aktywnej promocji swojej działalności.

„Rozbiórka starego budynku i budowa nowego obiektu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej”

Rozbiórka starego budynku, budowa nowego obiektu oraz przystosowanie lokalu użytkowego pod działalność gospodarczą.

„Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza”

Przedsięwzięcie zrealizowane częściowo – w zakresie modernizacji elewacji Ratusza. Część związana ze zmianą nawierzchni przeniesiona została do przedsięwzięć dopuszczalnych.

Zakres zrealizowanych zadań:

1. Renowacja elewacji Ratusza, w tym:

- remont elewacji oraz przyziemia budynku Ratusza (stabilizacja rys na elewacji, renowacja kanałów osuszających, remont tynków, remont detali architektonicznych, remont schodów wejściowych, remont blacharki – dachówki, gzymsów, opierzenia, wymiana stolarki okiennej wraz z korektą architektury okien),
- przebudowa instalacji odgromowej budynku Ratusza.

„Modernizacja parku przy Placu Tadeusza Kościuszki w Lesznie”

Etap I – modernizacja stawów

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- przebudowa istniejącej niecki stawów,
- budowa nowej studni pompowni,
- modernizacja istniejącego mostka,
- korekta w ukształtowaniu terenu wokół stawów,

- wykonanie nowej instalacji fontanny.

Etap II – oświetlenie parku

- demontaż istniejącego oświetlenia,
- budowa nowych linii kablowych oświetlenia wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi,
- budowa zasilania oraz kanalizacji teletechnicznej.

Etap III – nowa nawierzchnia ścieżek

- wykonanie nowych nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych ciągów pieszych,
- wymiana elementów małej architektury (usunięcie ławek parkowych, dostawę i montaż ławek parkowych z oparciem, koszy na śmieci, koszy na psie ekskrementy),
- wykonanie robót przygotowawczych pod poidelko.

Etap IV - zagospodarowanie zieleni

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- prowadzenie prac ziemnych w obrębie istniejącego starodrzewia w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków,
- wykonanie nowej, uzupełniającej szaty roślinnej na obszarze parku z gatunków rodzimych,
- wykonanie nawierzchni mineralnej przy placu zabaw,
- posadowienie niskiego ogrodzenia na skarpach stawów.

„Przebudowa budynku starej piekarni pod nowe funkcje kulturalno- edukacyjne i gospodarcze”

Cel: Przebudowa budynków starej piekarni z zachowaniem elementów wyposażenia w celu adaptacji ich pod nową funkcję, tj. pracownię ceramiczną. W pracowni nie tylko powstają ręcznie wykonane wyroby ceramiczne, ale również prowadzone są warsztaty rękodzielnicze.

Zrealizowane prace:

- przebudowa budynków starej piekarni (dach, strop, wymiana okien i drzwi)
- termomodernizacja (ocieplenie budynku, modernizacja instalacji CO i wod.-kan.)
- utworzenie ogrodu i wzbogacenie go o zieleń
- wyposażenie pracowni ceramicznej
- remont lokalu handlowego z wejściem bezpośrednio od ul. Kościelnej, gdzie można nabyć ręcznie wykonane wyroby.

„Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi”

W ramach zadania wykonano nowe zagospodarowanie Alei J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi zapewniające poprawę jakości środowiska miejskiego, w tym: podkreślono wartość historyczną i przyrodniczą, podniesiono walory użytkowe, stworzono sprzyjająco warunki dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców.

Zakres projektu obejmował w szczególności:

obsadzenie muru kwitnącą zielenią pnącą i piętrzącą wraz z wykonaniem systemu nawadniania, obsadzenie wałów zielenią płożącą (bluszcz), urządzenie trawników, w obrębie skrzyżowania z ul. G. Narutowicza, na trawnikach, nasadzenia z kwiatów cebulowych (łąka z żonkili), wykonanie łąki kwietnej na części terenu LO nr III; budowę „muru zielonego” wraz z furtą w istniejącej przerwie we wschodniej części wałów, budowę „muru zielonego” w zniszczonej części wałów, przy skrzyżowaniu z ul. G. Narutowicza, montaż budek lęgowych i karmników dla ptaków oraz budek dla wiewiórek, budowę drogi pieszej, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz architektonicznego oświetlenia wałów, budowę drogi rowerowej; zjazdu z ul. A. Mickiewicza; przebudowę fragm. nawierzchni ul. G. Narutowicza, wizualizację dawnej bramy Kościańskiej, ustawienie ławek, koszy na śmieci i pojemników na psie odchody, ustawienie tablic informacyjnych.

„Modernizacja dróg: Strzelecka, Lipowa, Obrońców Lwowa, Norwida, Al. Krasińskiego, Śniadeckich i Fabryczna, Wilkowicka, DK 12”

Zadanie polega na modernizacji ważnych dla procesu rewitalizacji ciągów komunikacyjnych:

- a) Strzelecka – zakres prac: przebudowa jezdni, przebudowa chodników, ciągów pieszo- rowerowych, istniejących zjazdów, miejsc postojowych, budowa wpustów ulicznych, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji teletechnicznej, oświetlenia ulicznego i sieci kolidujących;
- b) Lipowa – zakres prac: przebudowa jezdni z betonu asfaltowego, przebudowa ciągów pieszych na ciągi piesze, pieszo-rowerowe i rowerowe, przebudowa istniejących zjazdów do posesji oraz wydzielenie zatok postojowych, wydzielenie zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, opraw doświetlenia przejść dla pieszych, przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz niskiego ciśnienia, wykonanie miejskiej kanalizacji teletechnicznej z magistralą światłowodową, linią zasilającą i monitoringiem;
- c) Obrońców Lwowa – zadanie nie zostało zrealizowane, przeniesione do przedsięwzięć dopuszczalnych;
- d) Norwida - przeniesione do przedsięwzięć dopuszczalnych;
- e) Al. Krasińskiego - przeniesione do przedsięwzięć dopuszczalnych;
- f) Śniadeckich - przeniesione do przedsięwzięć dopuszczalnych;
- g) Fabryczna – zakres prac: przebudowa jezdni, budowa chodników, budowa zatok autobusowych, budowa wysp dzielących, budowa azyli dla pieszych, zagospodarowanie terenów zieleni, budowa kanału technicznego, budowa sieci oświetlenia ulicznego, budowa doświetlenia przejść dla pieszych, budowa monitoringu miejskiego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci elektrycznych, - przebudowa sieci teletechnicznych, przebudowa sieci gazowych, budowa i montaż elementów małej architektury;
- h) DK 12 - zakres prac: rozbudowa ulicy Szybowników (ul. Szybowników) od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską, modernizacja Wiaduktu im. Gen. Grota Roweckiego, rozbudowa AL. Jana Pawła II (Aleja Jana Pawła II) od wiaduktu do skrzyżowania z Aleją Konstytucji 3 Maja (bez skrzyżowania), modernizacja ul. Ewarysta Estkowskiego i Unii Europejskiej (ul. E. Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej) od skrzyżowania z Aleją Konstytucji 3 Maja (bez skrzyżowania) do Ronda Grzybowo (z wyłączeniem ronda), rozbudowa ul. Kąkolewskiej (ul. Kąkolewska) od Ronda Grzybowo (łącznie z rondem) do granicy miasta.

Modernizacja układu komunikacyjnego dotyczy częściowo obszaru rewitalizacji, natomiast ulica Strzelecka i część DK 12 wykraczają poza obszar. Jednak z uwagi na efektywność planowanych działań, nie uwzględnienie ich w całościowym, sieciowym przedsięwzięciu byłoby nieracjonalne.

Targi NGO	zrealizowane	90 000,00 zł	29 450,00 zł	15 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 470,00 zł	8 000,00 zł
Modernizacja budynku przy pl. Jana Metziga	zrealizowane	26 700 232,19 zł	28 282 836,05 zł	8 356 611,60 zł	0,00 zł	19 926 224,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydarzenia integrujące społeczność lokalną	w trakcie realizacji	1 200 000,00 zł	250 976,80 zł	250 976,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Remonty budynków mieszkalnych	zakładane do realizacji		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rozbiórka starego budynku i budowa nowego obiektu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej	zrealizowane	2 500 000,00 zł	850 000,00 zł						850 000,00 zł	
Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza	zrealizowane	10 000 000,00 zł	2 935 417,53 zł	1 378 059,15 zł	0,00 zł	1 557 358,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl.Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	w trakcie realizacji	ok. 6 400 000,00 zł	298 000,00 zł	146 153,00 zł	22 777,05 zł	0,00 zł	129 069,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie	zrealizowane	2 895 000,00 zł	1 286 332,27 zł	1 286 332,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przebieg parkowa jako ważny element w uzdrowieniu Starówki –park Heermanna	w trakcie realizacji	31 072 049,60 zł	1 089 884,60 zł	496 704,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	422 198,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	w trakcie realizacji	55 853 701,00 zł	1 654 895,00 zł	1 285 128,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	369 766,25 zł
Nowe pompy – przebudowa i adaptacja zabytkowego obiektu Fabryki Pomp pod nowe funkcje gospodarcze	w trakcie realizacji	20 000 000,00 zł	6 785 916	0,00 zł	0,00 zł	2 330 316	0,00 zł	0,00 zł	3 919 627	535 973,00 zł
Nowe Młyny	w trakcie realizacji	120 000 000,00 zł	80 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000 000,00 zł	0,00 zł



Przebudowa budynku starej piekarni pod nowe funkcje kulturalno-edukacyjne i gospodarcze	zrealizowane	500 000,00 zł	390 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	0,00 zł
Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi	zrealizowane	2 500 000,00 zł	2 499 458,02 zł	1 328 327,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 171 130,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zieloną do góry – zagospodarowanie ulicy Zielonej i Brackiej w Lesznie	zakładane do realizacji	Ok. 5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Transformacja układu komunikacyjnego w śródmieściu	w trakcie realizacji	22 140 000,00 zł	2 765 831,02 zł	1 746 026,02 zł	1 019 805,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Modernizacja dróg: Strzelecka, Lipowa, Obrońców Lwowa, Norwida, Al. Krasińskiego, Śniadeckich i Fabryczna, Wilkowicka, DK 12	zrealizowane	134 287 057,00 zł	42 580 090,75 zł	19 053 063,74 zł	1 875 435,00 zł	11 893 633,93 zł	8 407 958,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł
Parking buforowy w Śródmieściu	w trakcie realizacji	2 403 990,06 zł	2 403 989,28 zł	1 151 905,06 zł	443 877,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wsparcie biznesu na obszarze rewitalizacji	w trakcie realizacji	1 000 000,00 zł	1 588 517,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	1350239,61	0,00 zł	0,00 zł	238 277,58 zł	0,00 zł
GALERIA „PIEKARNIA”	w trakcie realizacji	200 000,00 zł	486 426,61 zł	486 426,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stacja biznes. Strefa kreatywna	w trakcie realizacji	ok. 500 000,00 zł	199 065,83 zł	199 065,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na budynek mieszkalny na terenie pokolejowym przy ul. Towarowej w Lesznie - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.	zakładane do realizacji	16 500 000,00 zł								
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	w trakcie realizacji	2 000 000,00 zł								

Zagospodarowanie / komercjalizacja pustych lokali użytkowych na obszarze rewitalizacji	w trakcie realizacji	650 000,00 zł	16 119,00 zł							
Kultura w centrum	w trakcie realizacji	2 168 000 zł	257 483,00 zł	156 483,00 zł					81 000,00 zł	
Zielone Stare Miasto	zakładane do realizacji	230 000 zł								
Rodzinne Stare Miasto	w trakcie realizacji	700 000 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł						
Obywatelskie Stare Miasto	w trakcie realizacji	546 000,00 zł	1 620,80 zł							
Pozytywna kampania świadomościowa „Nakręć się na centrum”	zakładane do realizacji	360 000,00 zł								
Młodzieżowe Stare Miasto	w trakcie realizacji	250 000,00 zł	19 702,25 zł							
Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji	w trakcie realizacji	3 200 000,00 zł								
Bezpieczne Stare Miasto	w trakcie realizacji		64 066,08 zł							
Stare Miasto oddycha czystym powietrzem	w trakcie realizacji	3 220 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł						
Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego, Krótkiej w Lesznie	zakładane do realizacji									
Rewitalizacja obiektów przy ul. Marcinkowskiego 15 i 15a	w trakcie realizacji	7 000 000,00 zł								
Biblioteka kulturalnie rewitalizuje	w trakcie realizacji	910 000,00 zł								
Budowa obiektu handlowo-usługowego „GOPLANA” wraz z zagospodarowaniem terenu	w trakcie realizacji	85 000 000,00 zł								
Modernizacja i adaptacja terenów przy ul. 17 stycznia 5,7 na obiekty mieszkalne oraz handlowo-usługowe	w trakcie realizacji	18 000 000,00 zł								


3. SKUTKI REALIZACJI GPR- kryterium społeczne




KRYTERIUM SPOŁECZNE




Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym




Udział mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych oraz WM w ogólnej liczbie ludności



KRYTERIUM GOSPODARCZE



Odsetek osób bezrobotnych o III profilu pomocy
(UWAGA - dla 2019r. przyjęto liczbę długotrwale
bezrobotnych)




KRYTERIUM PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNE





Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1980 w ogólnej ich liczbie



4. EFEKTY REWITALIZACJI - społeczne

21

osób, którym udzielono pomocy (np. stypendia, dożywianie, inne formy pomocy, pomoc osobom bezdomnym)

20

uczestników zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej (np. w ramach kursów i szkoleń)

ok. 300

przeprowadzonych zajęć, szkoleń, warsztatów lub podobnych przedsięwzięć

- gospodarcze

1

utworzone miejsca pracy

ok. 250

podmiotów gospodarczych, które skorzystały z bezpośrednich form pomocy (szkolenia, dofinansowanie)

2

podmioty gospodarcze, które rozpoczęły działalność w lokalach użytkowych na obszarze rewitalizacji

- techniczne



3

wyremontowane budynki zabytkowe



2

wyremontowane
budynki nieposiadające
statusu zabytku



5

budynki, w których przeprowadzono
prace mające na celu poprawę
ich energooszczędności (np.
termomodernizacja, podłączenie ich do
sieci ciepłowniczej)



3

liczba budynków,
które zostały dostosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnością

- przestrzenno-funkcjonalne

1

Liczba nowych budynków
infrastruktury technicznej

3

Liczba budynków infrastruktury społecznej

2,5 km

Długość wyremontowanych/wybudowanych dróg

2

Liczba wybudowanych/wyremontowanych
parkingów



Długość wyremontowanych/ wybudowanych ścieżek rowerowych



Powierzchnia zrewitalizowanych terenów zielonych



Liczba powstałych lub zmodernizowanych przestrzeni do uprawiania sportu lub rekreacji



Liczba zrewitalizowanych przestrzeni wspólnych o charakterze otwartym

4.1. STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW OKREŚLONYCH W GPR

Cele strategiczne
i szczegółowe

Mierniki osiągnięcia celu

1. Aktywizacja mieszkańców

liczba
korzystających
z pomocy
społecznej
(spadek)

spadek

1.1. Aktywizacja społeczna /
inkluzja osób wykluczonych

liczba
realizowanych
przedsięwzięć
wynikających
z koncepcji
działań w sferze
społecznej
(wzrost)

wzrost

1.2. Integracja i informacja

liczba osób
objętych
działaniami
Centrum
Aktywizacji
Społecznej
(wzrost)

0

liczba aktywnie
działających
organizacji
pozarządowych
(wzrost)

wzrost

liczba wydarzeń
integrujących
społeczność
lokalną (wzrost)

wzrost

Cele strategiczne i szczegółowe

Mierniki osiągnięcia celu

2. Poprawa jakości życia mieszkańców

liczba mieszkańców (wzrost)

spadek

2.1. Zróżnicowanie mieszkań i mieszkańców

liczba mieszkańców w zmodernizowanych budynkach (wzrost)

0

2.2. Poprawa warunków zamieszkania

liczba wyremontowanych budynków komunalnych (wzrost)

wzrost

2.3. Poprawa świadczenia usług dla mieszkańców

liczba osób korzystających z wyremontowanej lub nowej in frastruktury edukacyjnej (wzrost)

wzrost

liczba wyremontowanych lub nowych obiektów świadczenia usług publicznych (wzrost)

wzrost

Cele strategiczne i szczegółowe

Mierniki osiągnięcia celu

3. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców

liczba zmodernizowanych przestrzeni publicznych (wzrost)

WZROST

3.1. Tworzenie atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców

liczba organizowanych na Rynku, w Ratuszu, Placu Metziga oraz na Nowym Rynku imprez dla mieszkańców (wzrost)

WZROST

3.2. Nadanie funkcji obszarom niezagospodarowanym (pokolejowym/ przemysłowym)

liczba funkcji realizowanych na obszarze pokolejowym (wzrost)

0

3.3. Poprawa komunikacji i istniejącego układu komunikacyjnego

długość nowych dróg dla rowerów (wzrost)

WZROST

długość przeorganizowanych ulic (uspokojenie ruchu samochodowego) - wzrost

0

Cele strategiczne i szczegółowe

Mierniki osiągnięcia celu

4. Ożywienie gospodarcze w centrum

liczba podmiotów gospodarczych (wzrost)

spadek

4.1. Rozwój nowych firm

liczba zarejestrowanych nowych podmiotów gospodarczych (wzrost)

spadek

4.2. Zagospodarowanie przestrzeni gospodarczej w centrum

liczba pustych lokali użytkowych (spadek)

0

4.3. Promowanie gospodarczo centrum miasta

liczba organizowanych spotkań, warsztatów w Stacji Biznes (wzrost)

wzrost

4.4. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców

liczba osób bezrobotnych (spadek)

spadek

liczba podmiotów ekonomii społecznej (wzrost)

0

5. OCENA AKTUALNOŚCI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Opracowując Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna uwzględniono uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju miasta, które wpływają na realizację działań mających na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 2) Ustawy, zidentyfikowano powiązania programu rewitalizacji ze strategią rozwoju miasta, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych.

Ponadto, na etapie opracowywania GPR, przeglądowi poddano zbiór wybranych kilkunastu opracowanych, przyjętych i obowiązujących na koniec 2016 r. dokumentów strategiczno-programowych.

W dalszej części niniejszego raportu dokonano przeglądu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 w kontekście potwierdzenia aktualności jego zapisów na dzień opracowania raportu w odniesieniu do kluczowych elementów jego struktury.

5.1. POWIĄZANIE GPR Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI GMINY ORAZ REGIONU

Nazwa dokumentu	Dokument obowiązujący w momencie uchwalenia GPR	Zmiana
Strategia Rozwoju Leszna	Uchwała XXV/291/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 r oraz uchwała nr XXV/292/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 r	Uchwała nr LXIX/888/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2023 r.
Strategia Rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie	Uchwała Nr XXXIV/497/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie na lata 2014-2016”	UCHWAŁA NR III/29/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Leszna na rok 2024”
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Leszna	Uchwała nr XLVII/646/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna	NR XXXIX/526/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.

5.2. POZOSTAŁE, LOKALNE DOKUMENTY STRATEGICZNE

Nazwa dokumentu	Dokument obowiązujący w momencie uchwalenia GPR	Zmiana
Program Budowania Miejskiego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną	Uchwała Nr XL/543/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia „Programu budowania miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Lesznie na lata 2014-2016”	brak
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Leszna	Uchwała Nr XXXIV/495/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie: miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016	Uchwała Nr XXXIV/429/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020”
Miejski Program na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	Uchwała Nr XXXIV/496/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie: przyjęcia „Miejskiego programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie na lata 2014-2016”	Uchwała Nr XXXIII/401/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia „Miejskiego programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie na lata 2017-2020”

Nazwa dokumentu	Dokument obowiązujący w momencie uchwalenia GPR	Zmiana
<p>Strategia Rozwoju Kultury w Lesznie na lata 2014-2020</p>	<p>Uchwała nr XLII/564/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Kultury w Lesznie na lata 2014-2020"</p>	<p>brak</p>
<p>Strategia wspierania przedsięwzięć sportowych w Lesznie</p>	<p>Uchwała nr XXIX/366/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Wspierania Przedsięwzięć Sportowych w Lesznie w latach 2017-2021"</p>	<p>brak</p>
<p>Strategia promocji miasta Leszna do roku 2020</p>	<p>Uchwała Nr XXIII/253/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Promocji Miasta Leszna do roku 2020</p>	<p>brak</p>

Nazwa dokumentu	Dokument obowiązujący w momencie uchwalenia GPR	Zmiana
<p>Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Leszna na lata 2014-2020</p>	<p>Uchwała nr XXXVII/533/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia: Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Leszna na lata 2014-2020</p>	<p>brak</p>
<p>Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Leszna</p>	<p>Uchwała nr XXXVII/531/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014r.w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Leszna na lata 2014-2017”</p>	<p>brak</p>
<p>Program usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015-2032</p>	<p>Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015-2032”</p>	<p>brak</p>

Nazwa dokumentu	Dokument obowiązujący w momencie uchwalenia GPR	Zmiana
<p>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna</p>	<p>Uchwała Nr X/96/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Leszna”.</p>	<p>Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z elementami Planu mobilności miejskiej dla Miasta Leszna - aktualizacja - Uchwała nr XXVII/346/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20.10.2016 r.</p>
<p>Program Ochrony Środowiska dla miasta Leszna na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku</p>	<p>Uchwała nr X/97/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku</p>	<p>Uchwała nr LXVIII/876/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 września 2023 r. w sprawie: przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Miasta Leszna na lata 2023 - 2026 z perspektywą do roku 2030"</p>
<p>Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna</p>	<p>Uchwała nr XXIII/380/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem MiastaLeszna na lata 2013-2017</p>	<p>Uchwała nr LXIII/804/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2021-2025"</p>

5.3. DOKUMENTY STRATEGICZNE NA POZIOMIE REGIONALNYM

Nazwa dokumentu

Dokument obowiązujący w momencie uchwalenia GPR

Zmiana

**Strategia Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego**

Uchwała Nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia zaktualizowanej „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”

Uchwała Nr XVI/287/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”

**Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
wielkopolskiego**

Uchwała nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego

Uchwała Nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

**Mandat terytorialny dla
Leszczyńskiego
Obszaru Strategicznej
Interwencji**

Uchwała Nr 5944 /2018 Zarządu
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie: zmiany uchwały
Nr 1620/2016 Zarządu
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia Mandatu
Terytorialnego dla
Leszczyńskiego Obszaru
Strategicznej Interwencji
w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała nr 6133/2023 Zarządu
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 stycznia 2023 roku
w sprawie: wyznaczenia zasięgu
realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
dla obszaru funkcjonalnego Miasta
Leszna w ramach programu
Fundusze Europejskie dla
Wielkopolski 2021 - 2027.

5.4. KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE

Nazwa dokumentu

Dokument obowiązujący
w momencie uchwalenia
GPR

Zmiana

Krajowa Polityka Miejska 2023

Uchwała nr 198 Rady Ministrów
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia Krajowej
Polityki Miejskiej

brak

PODSUMOWANIE

Analiza poszczególnych wskaźników ukazuje częściową poprawę negatywnych zjawisk, które mogą wynikać z wdrożonych projektów, jednakże aby osiągnąć trwałą i silny efekt należy kontynuować realizację rozpoczętych prac.

Podsumowując, wyniki monitoringu oraz efekty weryfikacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 pod kątem aktualności zapisów dokumentu.

W związku z wydaniem opinii przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dotyczącej możliwości finansowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 – aktualizacja” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz wpisu wskazanego Programu na Wykaz Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Wielkopolskiego istnieje konieczność wprowadzenia zmian ww. dokumentu (Uchwała Nr 428/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2024 r.). Kolejna aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 dotyczy przede wszystkim elementów wskazanych w karcie oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna.